

Số: /SKHĐT-ĐT,TD&GSĐT

GiaLai, ngày tháng 10 năm 2021

V.v báo cáo tình hình thực hiện và giải
ngân kế hoạch đầu tư công quý III năm
2021

Kính gửi: UBND tỉnh Gia Lai.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công quý III năm 2021, cụ thể:

1. Tình hình triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021

UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong đó xác định năm 2021 phải quyết liệt thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân, gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2021 tạo tiền đề cho tăng trưởng, phát triển trong dài hạn. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị với kết quả giải ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các sở, ngành, địa phương và các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các sở, ngành, địa phương và các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021; Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021. UBND tỉnh đã ban hành Văn bản chỉ đạo, điều hành và đôn đốc thực hiện Đầu tư công năm 2021:

- Văn bản số 173/UBND-KTTH ngày 04/2/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

- Văn bản số 46/TB-VP ngày 11/3/2021 của văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về Thông báo kết luận của đồng chí Đỗ Tiến Đông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thi công và công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

- Văn bản số 568/UBND-KTTH ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về đôn đốc lập, phê duyệt các dự án KCM năm 2021.

- Văn bản số 800/UBND-KTTH ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh về đôn đốc hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án KCM năm 2021

- Văn bản số 967/UBND-KTTH ngày 20/7/2021 về triển khai NQ số 63/NQ-CP của Chính phủ.

- Văn bản số 1088/UBND-KTTH ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh về đôn đốc giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

- Văn bản số 3581/VP-CNXD ngày 13/8/2021 về đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh.

- Văn bản số 179/TB-VP ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm và các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh (cuộc họp ngày 16/8/2021).

- Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 19/8/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

- Quyết định số 793 ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập các tổ công tác kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh vốn ĐTC trên địa bàn tỉnh.

- Thông báo số 190/TB-VP ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về kết luận của Đồng chí Hồ Phước Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra dự án Đường liên huyện Chư Sê - Chư Pưh - Chư Prông, dự án đường liên xã huyện Chư Pưh và họp nghe báo cáo xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm.

- Văn bản số 1360/UBND-KTTH ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Hàng tháng, hàng tuần UBND tỉnh tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công, ban hành các thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trọng điểm.

2. Tình hình phân bổ vốn đầu tư công năm 2021

Kế hoạch năm 2021 của tỉnh theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ giao là 3.101,937 tỷ đồng; kế hoạch năm 2021 của địa phương dự kiến giao là 3.313,937 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn đầu tư công đã giao năm 2021 (kể cả vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021) là 3.573,452 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đầu tư giao từ đầu năm tính số liệu giải ngân là 2.558,261 tỷ đồng. (Lý do: Số thu tiền sử dụng đất kế hoạch năm 2021 giao đợt 1 là 608,452 tỷ đồng, tuy nhiên dành cho đầu tư là 468,037 tỷ đồng, còn lại 140,415 tỷ đồng chi đền bù giải phóng mặt bằng nên không tính vào số giải ngân của kế hoạch). Vốn kế hoạch đầu tư công giao cho các dự án khởi công mới sau khi Quốc hội khóa XV quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách địa phương là 752,191 tỷ đồng⁽¹⁾ và nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước) là 263 tỷ đồng⁽²⁾.

3. Tình hình thực hiện và giải ngân

3.1. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công giao từ đầu năm

Đến ngày 30/9/2021, khối lượng thực hiện được 1.333,471/2.558,261 tỷ đồng, đạt 52,12 % kế hoạch vốn đã giao; giải ngân 1.595,682/2.558,261 tỷ đồng, đạt **62,37%** kế hoạch vốn đã giao, cụ thể:

⁽¹⁾ Theo quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Gia Lai.

⁽²⁾ Theo quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Gia Lai.

a) Vốn ngân sách địa phương: khối lượng thực hiện được 790,466/1.356,604 tỷ đồng, đạt 58,27% kế hoạch vốn đã giao; giải ngân 798,68/1.356,604 tỷ đồng, đạt **58,87%** kế hoạch.

b) Vốn ngân sách trung ương: khối lượng thực hiện được 354,028/861,527 tỷ đồng, đạt 41,09% kế hoạch vốn đã giao; giải ngân 575,532/861,527 tỷ đồng, đạt **66,8%** kế hoạch, trong đó:

+ Vốn trong nước: khối lượng thực hiện được 280,881/641,591 tỷ đồng, đạt 43,78% kế hoạch vốn đã giao; giải ngân 486,536/641,591 tỷ đồng, đạt **75,83%** kế hoạch.

+ Vốn nước ngoài (ODA): thực hiện được 73,147/219,936 tỷ đồng, đạt 33,26% kế hoạch vốn đã giao; giải ngân 88,996/219,936 tỷ đồng, đạt **40,46%** kế hoạch.

- Vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021: thực hiện được 188,977/340,13 tỷ đồng, đạt 55,56% kế hoạch vốn đã giao; giải ngân 221,47/340,13 tỷ đồng, đạt **65,11%** kế hoạch. *(Chi tiết tại biểu 1 kèm theo).*

3.2. Tình hình triển khai các dự án khởi công mới năm 2021 (giao đợt 3).

- Vốn ngân sách địa phương (giao đợt 3 ngày 11/8/2021): theo quyết định 505/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh, có 31 dự án khởi công mới đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương đã được giao với số vốn là 752,191 tỷ đồng. Hiện nay có 18 dự án đang lập hồ sơ thiết kế dự toán; có 07 dự án đã tổ chức đấu thầu, thi công; 06 đơn vị đã thi công. Đến ngày 30/9/2021 đã giải ngân 104,073/752,191 tỷ đồng, đạt **13,84%** kế hoạch.

- Vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) giao đợt 3 ngày 24/9/2021: theo quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh với số vốn là 263 tỷ đồng; Hiện nay đang triển khai các thủ tục lập thiết kế - dự toán công trình. Đến ngày 30/9/2021 chưa giải ngân.

3.3. Tình hình giải ngân của các Chủ Đầu tư

- Đến ngày 30/9/2021, có 18/27 chủ đầu tư giải ngân đạt trên 60%; có 9/27 chủ đầu tư giải ngân dưới 60% cụ thể: Thành phố Pleiku 54,9%; Thị xã Ayun Pa 47,1%; huyện Chư Sê 53,4%; huyện Đăk Pơ 40,5%; huyện Ia Pa 37,2%; huyện Krông Pa 52,8%; Các BQL Rừng phòng hộ 33,1%; Sở NN và PTNT 20,5%; Sở Kế hoạch và Đầu tư 58,4%.

- Theo kết quả làm việc của 2 tổ công tác có 10/27 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt theo cam kết và 11/27 chủ đầu tư không đạt theo cam kết với 2 đồng chí Tổ trưởng tổ công tác. *(Chi tiết tại biểu 2 kèm theo).*

4. Kiến nghị đề xuất

- Đề nghị UBND tỉnh phê bình các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 60% nói trên, đồng thời chấn chỉnh các chủ đầu tư trong công tác quản lý điều hành dẫn đến có tỷ lệ giải ngân không đạt theo cam kết.

- Đề nghị UBND tỉnh có Văn bản chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện phần đầu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 95%-100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm đúng theo tinh

thần Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Nhtưên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, ĐT, TĐ&GSĐT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đinh Hữu Hòa